

平板載荷
総括表平板載荷
試験

1 平板載荷試験総括表

前回DATA読込 平板載荷試験総括表 閉じる プリント出力

路盤工 下層路盤工 切込砕石 0 m/m 基準線

工事名 第三鹿兒島地区農道軽微な改良(舗装)工事

No.	測点名	K 値	No.	測点名	K 値
No. 1	01000	253	No. 11		
No. 2	02	23	No. 12		
No. 3	03	24	No. 13		
No. 4	04	22	No. 14		
No. 5			No. 15		
No. 6			No. 16		
No. 7			No. 17		
No. 8			No. 18		
No. 9			No. 19		
No. 10			No. 20		

回数 4

最大K 値 (MN/ m³) 253.0

最小K 値 (MN/ m³) 22.0

平均K 値 (MN/ m³) 80.5

K 値
MN
/ m³

No. 01000 No. 02 No. 03 No. 04

道路の平板載荷試験総括表図

工事名 第三地区地区道路改良(補修)工事

	回数	最大 K 値 (MN/m^2)	最小 K 値 (MN/m^2)	平均 K 値 (MN/m^2)
下層部舗装工 切込路石 0 m/m	4	253.0	22.0	80.5

