

品質管理・出来形・品質のデータ総括表

工 事 名	第8号 県単道路整備 (舗装補修) 工事		
合 材 の 種 類	再生密粒度アスコン13mm	試 験 者	ピーシー・ネットワーク

加 熱	マ ー シ ャ ル 試 験			A S = 6.1 安 定 度 = 1125.00 密 度 = 2.340 飽 和 度 = 74.7 空 隙 率 = フ ロ ー = 35.0			配 合 設 計 書
	締 固 め 試 験			基 準 密 度 = 2.339 g / c m ³			最 初 の 2 日 間 A M P M
	粒 ホット 度 ビン	2 . 36 m m	42.5± 12 %	m a x = 42.6 % m i n = 42.5 % a v e (2 個) 42.6 %			1 日 に 1 回
		0 . 075m m	6.0± 5 %	m a x = 6.6 % m i n = 6.5 % a v e (2 個) 6.6 %			〃
	粒 抽 度 出	2 . 36 m m	42.5± 12 %	m a x = 42.9 % m i n = 42.8 % a v e (2 個) 42.9 %			〃
		0 . 075m m	6.0± 5 %	m a x = 6.3 % m i n = 6.0 % a v e (2 個) 6.2 %			〃
	プラント 温 度 管 理	ア ス フ ァ ル ト	222 ± 22 °C	T m a x = 156 T m i n = 154 T a v e = 155 °C			1 時 間 毎 に 1 回
		合 材	222 ± 22 °C	T m a x = 159 T m i n = 157 T a v e = 158 °C			〃
	舗 設 温 度		110 °C 以上	T m a x = 149 T m i n = 146 T a v e = 147 °C			ト ラ ッ ク 毎 に 1 回
	抽 出 試 験		6.2 ± 0.9 %	A S m a x = 6.21 % A S a v e (2 個) = 6.20 % A S m i n = 6.19 %			1 日 に 1 回
混	締 固 め 度 (密 度)	94% 以上	d m a x 2.284 g / c m ³ (97.6 %) d a v e (6 個) d m i n 2.263 g / c m ³ (96.8 %) g / c m ³ (97.1 %)			1 0 0 0 m ² に 1 回	
			d m a x g / c m ³ (%) d a v e (個) d m i n g / c m ³ (%) g / c m ³ (%)				
			d m a x g / c m ³ (%) d a v e (個) d m i n g / c m ³ (%) g / c m ³ (%)				
合	厚 さ	(- 0.9 c m) 3.0 c m	H m a x 4.0 c m (差 1.0 c m) H a v e (6 個) H m i n 3.1 c m (差 0.1 c m) c m (差 0.4 c m)				
			H m a x c m (差 c m) H a v e (個) H m i n c m (差 c m) c m (差 c m)				
			H m a x c m (差 c m) H a v e (個) H m i n c m (差 c m) c m (差 c m)				
幅		- c m	min + c m - c m a v e c m 差 の m a x + c m - c m			4 0 m に 1 回	
平 た ん 性		2.4 m m 以内	標 準 偏 差 左 0.91 m m 右 0.94 m m			全 線	
ス ベ リ 抵 抗 値 (ス ベ リ 止 舗 装 の み と す る)		以 上	m a x = m i n = a v e (個) =				