【 ﾋﾟｰｼｰ・ ﾈｯﾄﾜｰｸ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 】 click!! ⇒ http://www.pcn-soft.com/

ベンゲルマンたわみ量測定結果表

事　業　名	□□道路工事材料試験		
路　線　名	＊□□□□□□□□□□□□□□□	復元沈下法（ＡＡＳＨＯ）	
箇　所　名	＊□□□□□□□□□□□□□□□	測　定　日	16 年　8 月　1 日
測定輸荷重	8.210× 0.4＝ 3.28 t	工　　種	＊□□□□□□□□□□□□
空　気　圧	5.5kg／cm^3	$\frac{5}{3.28}$ ＝ 1.52	

測　　点	記録紙及びゲージのよみ			測　定　結　果	５ｔ修正	摘　　要
	ｄ４５	ｄ０	ｄ3.０	（ｄ０－ｄ３．０）×倍率	たわみ量	
	5.00	5.41	4.82	0.59× 2＝ 1.18	1.79	1.18× 1.52 ＝ 1.79
	5.00	5.39	4.87	0.52× 2＝ 1.04	1.58	1.04× 1.52 ＝ 1.58
	5.00	5.48	4.78	0.70× 2＝ 1.40	2.13	1.40× 1.52 ＝ 2.13

ベンゲルマンたわみ量測定結果表

事業名	ああああああああああああああああああああああああああああああああああああ		
路線名	＊□□□□□□□□□□□□□□□□	復元沈下法（ＡＡＳＨＯ）	
箇所名	＊□□□□□□□□□□□□□□□□	測定日	10 年 11 月 12 日
測定輸荷重	8.210× 0.4＝ 3.28 t	工種	＊□□□□□□□□□□□□□□□
空気圧	5.5kg／cm^3	$\frac{5}{3.28}$ ＝ 1.52	

測点	記録紙及びゲージのよみ d45	d0	d3.0	測定結果（d0－d3.0）×倍率	5t修正たわみ量	摘要
あい	5.00	5.41	4.82	0.59× 2＝ 1.18	1.79	1.18× 1.52 ＝ 1.79
	5.00	5.39	4.87	0.52× 2＝ 1.04	1.58	1.04× 1.52 ＝ 1.58
	5.00	5.48	4.78	0.70× 2＝ 1.40	2.13	1.40× 1.52 ＝ 2.13